

INVESTOINNIT

INVESTOINNIT JÄMSÄN KAUPUNKI

	Talousarvio 2022	TOT 6/2022	TOT% 6/2022
Investoinnit Jämsän Kaupunki			
MENOT	-6 208 000 €	-1 377 551 €	22 %
TULOT	311 700 €	33 513 €	11 %
NETTO	-5 896 300 €	-1 344 038 €	23 %

INVESTOINNIT JÄMSÄN KAUPUNKI + LIKELAITOKSET

	Talousarvio 2022	TOT 6/2022	TOT% 6/2022
Investoinnit			
MENOT	-7 253 000 €	-1 492 825 €	21 %
TULOT	311 700 €	33 513 €	11 %
NETTO	-6 941 300 €	-1 459 312 €	21 %

INVESTOINNIT RYHMITTÄIN YHTEENVETO

	Talousarvio 2022	TOT 6/2022	TOT% 6/2022
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET			
MENOT	-513 000 €	-21 987 €	4 %
TULOT	0 €	0 €	0 %
NETTO	-513 000 €	-21 987 €	4 %
RAKENNUKSET			
MENOT	-820 000 €	-302 034 €	37 %
TULOT	20 000 €	0 €	0 %
NETTO	-800 000 €	-302 034 €	38 %
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET			
MENOT	-3 825 000 €	-672 749 €	18 %
TULOT	50 000 €	0 €	0 %
NETTO	-3 775 000 €	-672 749 €	18 %
KONEET JA KALUSTO			
MENOT	-850 000 €	-357 874 €	42 %
TULOT	41 700 €	24 500 €	59 %
NETTO	-808 300 €	-333 374 €	41 %
MAA-JA VESIALUEET			
MENOT	-200 000 €	-22 907 €	11 %
TULOT	200 000 €	9 013 €	5 %
NETTO	0 €	-13 894 €	5 %

INVESTOINNEITTAIN AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

	Talousarvio 2022	TOT 6/2022	TOT% 6/2022
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET			
Soten atk-ohjelmistomuutokset			
MENOT	-263 000 €	-10 864 €	4 %
TULOT			
NETTO	-263 000 €	-10 864 €	4 %
Juuso Waldenin muistomerkki			
MENOT	-30 000 €		
TULOT			
NETTO	-30 000 €		
Yleishallinnon ohjelmistot			
MENOT	-95 000 €		
TULOT			
NETTO	-95 000 €		
Paunun tekonurmi			
MENOT	-125 000 €	-11 123 €	9 %
TULOT			
NETTO	-125 000 €	-11 123 €	9 %

ICT-ohjelmistot

Sote: Ohjelmistojen versiopäivitykset tehdään syksyn aikana.

Hallinto- ja talouspalvelut: Sähköiseen arkistointiin siirtymisen valmistelut on aloitettu.

Juuso Waldenin muistomerkki

Juuso Waldenin muotokuvan ja paperiteollisuuden muistomerkin kunnostusinvestointi käynnistettiin kunnostussuunnitelman teolla. Varsinainen kunnostustyö ei ole vielä alkanut.

Paunun tekonurmi

Paunun tekonurmen suunnitelma on pidetty nähtävillä. Kentän rakennustyöt on käynnissä. Urakan tilaajana on Jämsänkosen Ilves. Jämsän kaupunki on palkannut rakennushankkeeseen ulkopuolisen valvojan.

INVESTOINNEITTAIN MAA- JA VESIALUEET

	Talousarvio 2022	TOT 6/2022	TOT% 6/2022
MAA-JA VESIALUEET			
Maa-ja vesialueet			
MENOT	-200 000 €	-22 907 €	11 %
TULOT	200 000 €	9 013 €	5 %
NETTO		-13 894 €	5 %

Maa-alue hankittu etuosto-oikeutta käyttämällä Kalmoniemen alueelta Kaipolasta. Muutamia maakauppa-asioita on vireillä ja niiden mahdollinen toteutuminen selviää loppuvuoden aikana.

INVESTOINNEITTAIN RAKENNUKSET

	Talousarvio 2022	TOT 6/2022	TOT% 6/2022
RAKENNUKSET			
Sairaalan pihatie ja parkkialue			
MENOT	-100 000 €	-397 €	0 %
TULOT			
NETTO	-100 000 €	-397 €	0 %
Sairaalan peruskorjaus			
MENOT	-250 000 €	-143 081 €	57 %
TULOT			
NETTO	-250 000 €	-143 081 €	57 %
Vitikkalan koulu, aurinkopaneelit			
MENOT	-100 000 €	-44 151 €	44 %
TULOT	20 000 €		
NETTO	-80 000 €	-44 151 €	55 %
Koivulinnan päiväkoti, ilmastointi			
MENOT	-210 000 €	-112 259 €	53 %
TULOT			
NETTO	-210 000 €	-112 259 €	53 %
Lammenranta			
MENOT	-100 000 €	-1 097 €	1 %
TULOT			
NETTO	-100 000 €	-1 097 €	1 %
Koivulinnan päiväkodin piharemontti			
MENOT	-60 000 €	-1 049 €	2 %
TULOT			
NETTO	-60 000 €	-1 049 €	2 %

Sairaalan pihatie ja parkkialue

Hankkeelle on haettu aloituslupa, rakennustyö etenee syksyn aikana.

Sairaalan peruskorjaus

Hankesuunnitelma ja kustannusarvio on tehty. AVI:n vaatimia ulkovaipan tiiveyskorjauksia ja ilmanvaihdon säätötoita on tehty vaadituilla osastoilla kesällä 2022.

Vitikkalan koulu

Aurinkovoimalan urakoitsija on valittu ja sopimus on tehty, urakan asennustyö suoritetaan lokakuussa 2022.

Koivulinnan päiväkoti, ilmastointi

Koska korjaustyöt tulee tehdä kesälomakuukausina, ilmastointikoneiden vaihto ja siihen liittyvät muut rakennus- ja sähkötyöt on vaiheistettu kahdelle vuodelle aikataulullisista syistä. 1-vaihe on tehty ja vastaanotettu ja toinen vaihe suoritetaan kesällä 2023.

Lammenranta

Urakkakilpailutus on paraikaa käynnissä.

Koivulinnan päiväkodin piharemontti

Hanke ei ole edennyt alkuvuoden aikana.

INVESTOINNEITTAIN KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

	Talousarvio 2022	TOT 6/2022	TOT% 6/2022
KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET			
Himos, ensilumen latu			
MENOT			
TULOT			
NETTO			
Liikenneväylät, yleiset			
MENOT	-1 400 000 €	-331 771 €	24 %
TULOT			
NETTO	-1 400 000 €	-331 771 €	24 %
Pääväylien ympäristön parannushanke			
MENOT	-50 000 €		
TULOT			
NETTO	-50 000 €		
Siltojen peruskorjaus			
MENOT	-100 000 €		
TULOT			
NETTO	-100 000 €		
Koskentie valaistuksen uusiminen			
MENOT		-10 000 €	
TULOT			
NETTO		-10 000 €	
Patajoen eteläpuol. asemakaavan katutekn.			
MENOT	-120 000 €		
TULOT			
NETTO	-120 000 €		
Himoshuipuntien kunnostus			
MENOT	-250 000 €	-1 481 €	1 %
TULOT			
NETTO	-250 000 €	-1 481 €	1 %
Päijänrannan asemakaavan katutekniikka			
MENOT	-50 000 €		
TULOT			
NETTO	-50 000 €		
Keskuskadun saneeraus			
MENOT		-391 €	
TULOT			
NETTO		-391 €	
Vehkaojantien kunnostaminen			
MENOT	-200 000 €		
TULOT			
NETTO	-200 000 €		
Haikankujan rakentaminen			
MENOT	-90 000 €		
TULOT			
NETTO	-90 000 €		
Länsikeskuksen kiertoliittymän keskialue			
MENOT	-80 000 €		

TULOT			
NETTO	-80 000 €		
Himoskylän P-alueen kunnostus ja asfalto			
MENOT	-300 000 €	-7 708 €	3 %
TULOT			
NETTO	-300 000 €	-7 708 €	3 %
Hulevesiviemärin rakentaminen			
MENOT	-100 000 €	-130 607 €	131 %
TULOT			
NETTO	-100 000 €	-130 607 €	131 %
Hulevesiviemärin saneeraus			
MENOT	-100 000 €		
TULOT			
NETTO	-100 000 €		
Puistot ja leikkipaikat, yleiset			
MENOT	-130 000 €	-41 285 €	32 %
TULOT			
NETTO	-130 000 €	-41 285 €	32 %
Jämsäpuisto (maauimalan alue)			
MENOT	-400 000 €	-118 872 €	30 %
TULOT			
NETTO	-400 000 €	-118 872 €	30 %
Jämsänkosken skeittipaikan perusparannus			
MENOT	-5 000 €		
TULOT			
NETTO	-5 000 €		
Kaipolan koulun lähiliikuntapaikka			
MENOT	-75 000 €	-1 976 €	3 %
TULOT	25 000 €		
NETTO	-50 000 €	-1 976 €	4 %
Kuoreveden koulun lähiliikuntapaikka			
MENOT	-50 000 €	-1 683 €	3 %
TULOT			
NETTO	-50 000 €	-1 683 €	3 %
Särkijärven lähiliikuntapaikka			
MENOT	-5 000 €		
TULOT			
NETTO	-5 000 €		
Koirapuiston rakentaminen			
MENOT	-30 000 €		
TULOT			
NETTO	-30 000 €		
Liikuntapaikkojen valaistuksen uusiminen			
MENOT	-40 000 €	-24 920 €	62 %
TULOT			
NETTO	-40 000 €	-24 920 €	62 %
Satamat ja venerannat			
MENOT	-200 000 €	-2 054 €	1 %
TULOT			
NETTO	-200 000 €	-2 054 €	1 %

Liikuntareitistöt			
MENOT	-50 000 €		
TULOT	25 000 €		
NETTO	-25 000 €		

Liikenneväylät, yleiset

Liikenneväylien saneeraus on ollut käynnissä Kilpakorventiellä, Riihitiellä ja Hiidenmäen alueella. Aiemmin aloitetuilla saneerauskohteilla, Vuoripolku, Katajamäentie, Saviruukintie, Savipolku ja osa Savistentie, on toteutettu asfaltointi- ja viimeistelytyötä. Päälystysohjelman mukaisina pintaushankkeina on toteutettu Seppolantien, Siltakadun ja Keskuskadun kevyen liikenteen väyläosuuksia, lisäksi Tiirinniementien varrella oleva kevyen liikenteen väylä on kunnostettu ja pinnattu uudelleen. Ajoradoilla pintaustöitä on toteutettu Saarentiellä, Heikkilänselällä, Konkolankadulla, Lamminsuontien ja Torikadulla.

Katuvalaistuksen saneeraus Vehkaojantiella on kilpailutettu ja työt ovat viimeistelyä vaille valmiit. Katuvalaistuksen saneerausurakka v. 2022 on kilpailutettu ja urakoitsija valittu, valaistuksen saneerausta tehdään syksyn aikana mm. Kääpälän ja Kantolan alueilla.

Pääväylien ympäristön parannushanke

Hanke ei ole edennyt alkuvuoden aikana.

Siltojen peruskorjaus

Märäsojan raittisillan kunnostamisesta on julkaistu tarjouspyyntö.

Patajoen eteläpuol. asemakaavan katutekniikka

Asemakaava ei ole vahvistunut, rakentaminen ei etene vuoden 2022 aikana.

Himoshuipuntien kunnostus

Työt jatkuvat elokuussa.

Päijänrannan asemakaavan katutekniikka

Hanke ei ole edennyt alkuvuoden aikana.

Vehkaojantien kunnostaminen

Vehkaojantien valaistuksen saneeraus on kilpailutettu ja työt ovat käynnissä.

Haikankujan rakentaminen

Hanke ei ole edennyt alkuvuoden aikana.

Länsikeskuksen kiertoliittymän keskialue

Hanke ei ole edennyt alkuvuoden aikana.

Himoskylän P-alueen kunnostus ja asfaltointi

Hanke on kilpailutettu ja urakoitsija valittu, työt käynnistyvät elokuussa.

Hulevesiviemärin rakentaminen

Uutta hulevesiviemäriä on rakennettu mm. Riihitiellä.

Hulevesiviemärin saneeraus

Hulevesiviemärin saneerausta tehdään pääasiassa kadunsaneerauskohteiden yhteydessä.

Puistot ja leikkipaikat, yleiset

Leikkikenttien perusparantaminen

Kääpälän leikkikentän parannustyöt on valmistuneet, Konkolankadun ja Järvensivun leikkikentille on tilattu leikkivälineet, työt etenee syksyn aikana.

Jääkenttien aitojen uusiminen

Pienjääkenttien aita-urakka on kilpailutettu.

Jämsäpuisto, Seppolan satama-alue ja Jämsänjoen rantareitti

Lamminsuon alueelle on laadittu hulevesisuunnitelma ja puistosuunnitelman laatiminen on käynnissä. Seppolan satama-alueen suunnitelma on ollut nähtävillä.

Jämsänkosken skeittipaikan perusparannus

Suunnittelu on käynnissä.

Liikuntareittien perusparantaminen ja runkoreitin rakentaminen

Synninlukon alueelle on laadittu yleissuunnitelma esteettömästi saavutettavasta luontokohteesta.

Hankkeelle on saatu luonnon virkistyskäytön liikuntapaikkarakentamisen rahoitusta AVI:lta. Rakentaminen toteutetaan syksyn aikana.

Kaipolan koulun lähiliikuntapaikka

Lähiliikuntapaikan rakennustyöt käynnistyvät kesän aikana.

Kuoreveden koulun lähiliikuntapaikka

Lähiliikuntapaikan rakennustyöt käynnistyvät kesän aikana.

Särkijärven lähiliikuntapaikka

Hanke ei ole edennyt alkuvuoden aikana.

Liikuntapaikkojen valaistuksen uusiminen

Liikuntapaikkojen valaistuksen saneerausurakka (Pukinvuori - Särkijärvi ja Rauhala alueen kuntoradat) on kilpailutettu ja työt ovat käynnissä.

Satamat ja venerannat

Läkipohjan sataman kunnostamisesta on laadittu suunnitelma.

Koirapuiston rakentaminen

Suunnitelman laatiminen on käynnissä.

INVESTOINNEITTAIN KONEET JA KALUSTO

	Talousarvio 2022	TOT 6/2022	TOT% 6/2022
KONEET JA KALUSTO			
Tietohallinnon atk-laitteet			
MENOT	-50 000 €		
TULOT			
NETTO	-50 000 €		
Kirjastojen koneet ja kalusto			
MENOT	-370 000 €	-264 126 €	71 %
TULOT	31 700 €	24 500 €	77 %
NETTO	-338 300 €	-239 626 €	71 %
Jämsänkosken omatoimikirjaston kalustus			

MENOT	-40 000 €		
TULOT	10 000 €		
NETTO	-30 000 €		
Pääkirjasto, tekoäly			
MENOT	-20 000 €		
TULOT			
NETTO	-20 000 €		
Nuorisotoimen koneet ja kalusto			
MENOT	-50 000 €	-11 719 €	23 %
TULOT			
NETTO	-50 000 €	-11 719 €	23 %
RTK-satelliittimittauslaitteisto			
MENOT	-30 000 €		
TULOT			
NETTO	-30 000 €		
Kiinteistönhoitokone, liikuntapaikat			
MENOT	-60 000 €	-59 000 €	98 %
TULOT			
NETTO	-60 000 €	-59 000 €	98 %
Lavamönkijä, liikuntapaikat			
MENOT	-30 000 €	-23 030 €	77 %
TULOT			
NETTO	-30 000 €	-23 030 €	77 %
Pyöräkuormaaja, konekeskus			
MENOT	-200 000 €		
TULOT			
NETTO	-200 000 €		

Tietohallinnon palvelimet

Palvelintarpeet tarkentuvat vasta syksyllä, koska hyvinvointialueen ict-suunnittelu on vielä kesken.

Pääkirjaston kalustehankinnat

Kalustehankinnat on kilpailutettu ja hankinnat tehty. Joitakin vähäisiä eriä on vielä saapumatta.

Pääkirjaston tekoäly

Hankintaa ei ole ehditty käynnistää pääkirjaston kalustamisen ja varustamisen ollessa käynnissä. Hankinta suunnitellaan ja toteutetaan syksyn aikana.

Nuorisotilan kalustehankinnat

Uuden nuorisotilan, Nuorten Raitti, kalustehankinnoista on suurin osa tehty. Osa hankinnoista tehdään syksyllä nuorten kanssa yhdessä tehdyn suunnitelman pohjalta.

RTK-Satelliittimittauslaitteisto

Laitteisto on kilpailutettu ja sen hankinta on tehty suunnitelman mukaisesti. Hankintakustannus oli kirjautunut kesäkuussa virheellisesti käyttötalousmenoihin. Kustannuksen kirjauksesta on tehty raportoinnin yhteydessä muistiotositteella korjaus heinäkuulle.

Kiinteistönhoitokone

LM Trac 387 on hankittu liikuntapaikoille.

Lavamönkijä

Kubota RTV-X1110 Cab on hankittu liikuntapaikoille.

Pyöräkuormaaja

Kone on kilpailutettu ja tilattu, mutta toimitus on viivästynyt.