

INVESTOINTISUUNNITELMA

INVESTOINNIT JÄMSÄN KAUPUNKI

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
Investoinnit Jämsän kaupunki			
Menot	-7 071 000 €	-288 073 €	4 %
Tulot	2 049 000 €	26 651 €	1 %
Netto	-5 022 000 €	-261 422 €	5 %

INVESTOINNIT JÄMSÄN KAUPUNKI + JÄMSÄN VESI LIIKELAITOS

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
Investoinnit			
Menot	-7 836 000 €	-473 340 €	6 %
Tulot	2 049 000 €	26 651 €	1 %
Netto	-5 787 000 €	-446 689 €	8 %

INVESTOINNEITTAIN MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT			
Sivistyspalvelujen ohjelmistot			
Menot	-11 000 €		
Netto	-11 000 €		
Elinvoimatoimen hallinnon ohjelmat			
Menot	-200 000 €		
Netto	-200 000 €		
Yleishallinnon ohjelmistot			
Menot	-100 000 €		
Netto	-100 000 €		

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT			
Menot	-311 000 €	0 €	0 %
Netto	-311 000 €	0 €	0 %

Sivistyspalvelujen ohjelmistot

Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutuksen suunnittelu aloitettu.

Elinvoimatoimen hallinnon ohjelmat

Tiedon-/toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa on valmisteltu.

Yleishallinnon ohjelmistot

INVESTOINNEITTAIN MAA- JA VESIALUEET

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
MAA-JA VESIALUEET			
Maa-ja vesialueet			
Menot	-200 000 €	-48 000 €	24 %
Tulot	1 230 000 €	26 651 €	2 %
Netto	1 030 000 €	-21 349 €	-2 %

Kaupunginhallitus on päättänyt (Khall 11.03.2024 § 55) ostaa kiinteistön 182-436-1-140 KOSKI / Säterintie 8, kauppahinta on ollut 48 000 €. Tontteja ja määräaloja on alkuvuoden aikana myyty yhteensä 7 kappaletta, tuloja kaupoista on tullut 26 651 €.

INVESTOINNEITTAIN RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
RAKENNUKSET			
Jokivarren päiväkot, aurinkokatokset			
Menot	-10 000 €		
Netto	-10 000 €		
Viiskulman elementtipäiväkoti			
Menot	-50 000 €		
Netto	-50 000 €		
Sairaalan peruskorjaus			
Menot	-250 000 €		
Netto	-250 000 €		
Kankarisveden koulun kaukolämpöjärj.			
Menot	-50 000 €		
Netto	-50 000 €		
Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen			
Menot	-25 000 €		
Netto	-25 000 €		
Jämsän paloasema			
Menot	-1 450 000 €	-1 200 €	0 %
Netto	-1 450 000 €	-1 200 €	0 %
	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
RAKENNUKSET			
Menot	-1 835 000 €	-1 200 €	0 %
Netto	-1 835 000 €	-1 200 €	0 %

Jokivarren päiväkot, aurinkokatokset

Ei vielä toteutettu alkuvuonna 2024, etsitty erilaisia vaihtoehtoja aurinkokatoksen toteuttamiselle.

Viiskulman elementtipäiväkoti

Suunnittelutyöryhmä on aloittanut työskentelyn ja työryhmän kokouksia on pidetty kerran kuussa.

Sairaalan peruskorjaus

Sairaalan rakennuksiin tehdään tarvittavat korjaukset talo- ja rakennustekniikkaan.

Kankarisveden koulun kaukolämpöjärjestelmä

Suunnitelma kaukolämpölinjan muutostyölle on tehty ja työt alkavat keväällä 2024.

Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen

Ei vielä toteutettu alkuvuonna 2024.

Jämsän paloasema

Hankesuunnitelma valmistunut 2023, rakennuksen peruskorjauksen ja laajennuksen ARK-, RAK, LVIA- ja SÄH-suunnitelmien kilpailutuksen laatiminen on käynnistynyt.

INVESTOINNEITTAIN KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET			
Liikenneväylät, yleiset			
Menot	-1 800 000 €	-90 531 €	5 %
Netto	-1 800 000 €	-90 531 €	5 %
Siltojen peruskorjaus			
Menot	-150 000 €	-2 540 €	2 %
Netto	-150 000 €	-2 540 €	2 %
Peikkorinteen asemakaavan kunnallistek			
Menot	-200 000 €	-69 384 €	35 %
Netto	-200 000 €	-69 384 €	35 %
Haiskankujan rakentaminen			
Menot	-90 000 €		
Netto	-90 000 €		
Länsi-Himoksen P-kehittäminen ja Uskolan polku			
Menot	-970 000 €		
Tulot	679 000 €		
Netto	-291 000 €		
Länsikeskuksen kunnallistekniikka			
Menot	-500 000 €	-25 112 €	5 %
Netto	-500 000 €	-25 112 €	5 %
Hulevesiviemärin rakentaminen			
Menot	-100 000 €	-19 002 €	19 %
Netto	-100 000 €	-19 002 €	19 %
Hulevesiviemärin saneeraus			
Menot	-100 000 €		
Netto	-100 000 €		
	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET			
Menot	-3 910 000 €	-206 569 €	5 %
Tulot	679 000 €	0 €	0 %
Netto	-3 231 000 €	-206 569 €	6 %

Liikenneväylät, yleiset

Varastotielle on laadittu katusuunnitelma. Asfaltointiurakka sekä kolme katu- ja tievalaistuksen saneerausurakkaa on kilpailutettu.

Siltojen peruskorjaus

Paununtien alikulkukäytävän ja Vitikkalan sillan liikuntasauimalaitteen kunnostamisesta on laadittu suunnitelmat ja kunnostusurakka on kilpailutettu.

Peikkorinteen asemakaavan kunnallistekniikka

Haapanantien saneeraustyötä ja Kuolemajärven purkuojan putkitusta on jatkettu alkuvuoden aikana.

Haiskankujan rakentaminen

Ei ole edennyt alkuvuoden aikana.

Länsi-Himoksen P-kehittäminen ja Uskolan polku

Ei ole edennyt alkuvuoden aikana.

Länsikeskuksen kunnallistekniikka

Länsikeskuksen alueelle on laadittu kunnallistekniikan suunnitelmat.

Hulevesiviemärin rakentaminen

Hulevesiviemäriä on rakennettu mm. Talvialantien alueella.

Hulevesiviemärin saneeraus

Saneerausta ei ole toteutettu alkuvuoden aikana.

INVESTOINNEITTAIN PUISTOT, LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKAT

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
PUISTOT, LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKAT			
Puistot ja leikkipaikat, yleiset			
Menot	-70 000 €		
Netto	-70 000 €		
Jämsäpuisto (maauimalan alue)			
Menot	-300 000 €	-7 180 €	2 %
Netto	-300 000 €	-7 180 €	2 %
Kuoreveden koulun lähiliikuntapaikka			
Menot		-254 €	
Netto		-254 €	
Liikuntapaikkojen valaistuksen uusiminen			
Menot	-40 000 €	-670 €	2 %
Netto	-40 000 €	-670 €	2 %
Paunun urheilukentän ajanottotorni			
Menot	-50 000 €		
Netto	-50 000 €		
Satamat ja venerannat			
Menot	-50 000 €	-24 200 €	48 %
Netto	-50 000 €	-24 200 €	48 %
Liikuntareitistöt			
Menot	-200 000 €		
Tulot	140 000 €		
Netto	-60 000 €		
	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
Puistot, leikki- ja liikuntapaikat			
Menot	-710 000 €	-32 304 €	5 %
Tulot	140 000 €	0 €	0 %
Netto	-570 000 €	-32 304 €	6 %

Puistot ja leikkipaikat, yleiset

Ei ole edennyt alkuvuoden aikana.

Jämsäpuisto

Seppolan satama-alueelle on laadittu laiturirannan ja laiturin suunnitelmat. Jämsäpuistossa on Kaksoislammenpuiston puistosuunnitelman laatiminen käynnissä.

Kuoreveden koulun lähiliikuntapaikka

Lähiliikuntapaikan toteuttamiseen on myönnetty lisämääräraha ja rakennustyö on kilpailutettavana.

Liikuntapaikkojen valaistuksen uusiminen

Liikuntapaikkojen valaistuksen uusimista on valmisteltu.

Paunun urheilukentän ajanottotorni

Ei ole edennyt alkuvuoden aikana.

Satamat ja venerannat

Talvialan sataman alueelle on toteutettu veneenlaskuluiska.

Liikuntareitistöt

Ei ole edennyt alkuvuoden aikana.

INVESTOINNEITTAIN KONEET JA KALUSTO

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
KONEET JA KALUSTO			
Kuoreveden koulun kuulutusjärjestelmä			
Menot	-20 000 €		
Netto	-20 000 €		
Lukion keskusradiojärjestelmä			
Menot	-20 000 €		
Netto	-20 000 €		
Ruohonleikkuri (puistot)			
Menot	-35 000 €		
Netto	-35 000 €		
Kausityökalut, kiinteistöhuolto			
Menot	-30 000 €		
Netto	-30 000 €		
	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
KONEET JA KALUSTO			
Menot	-105 000 €	0 €	0 %
Netto	-105 000 €	0 €	0 %

Kuoreveden koulun kuulutusjärjestelmä

Suunnittelutyö käynnistetty.

Lukion keskusradiojärjestelmä

Suunnittelutyöstä pyydetty tarjous.

Ruohonleikkuri (puistot)

Hankittu puistolle sähkökäyttöinen ruohonleikkuri.

Kausityökalut, kiinteistöhuolto

Ei vielä toteutettu vuonna 2024.